日東化成工業株式会社　行　　FAX ： 06－6693－3838 ／ E-mail ： osaka@nitto-kasei.co.jp

# プラシール NF-12HM　国土交通大臣認定工法表示ラベル　請求書

**※ラベル発行は請求書受け取り後、約 10 日を要します。予めご了承下さい。**

【必ず施工前に各工法の施工条件等をご理解いただいた上で、施工してください】

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ラベル請求者 | 送付先 | 貴社名 | | | |
| | | 所　属 | | TEL | |
| | | 氏　名 | | FAX | |
| | | E-mail | | | |
| | | 住　所 | 〒 | | |
| 件　名 | 件　名 | | | | |
| | 現場住所 | | | | |
| | 建設会社名 | | 元請社名 | | |

| 使　用　材　料 | | 購　入　先 | 支店・営業所名 | 使　用　量 |
|---|---|---|---|---|
| プラシール　NF－12HM（1kg／個） | | | | 個 |
| 充填補助金具 | C－7H　(75、100、125、150)<br>CS－7H（75、100、125）、FA－7H<br>FA－5H | | | 個 |

| 適用 | 国土交通大臣認定工法番号 | 形状 | 請求枚数（施工箇所数） | 充填厚（mm） | 充填補助金具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中空壁（60 分） | PS060WL-1316<br>(PS060WL-1161) | 丸穴・角穴 | 枚 | 40 以上+40 以上 | | 表面のかぶせは 10 以上 |
| | PS060WL-1318 | 角穴・丸穴 | 枚 | 60 以上 | | |
| | PS060WL-0575 | 鋼製電線管 | 枚 | 50 以上+50 以上 | FA－5H | 鋼製電線管は全長 200 以上 |
| 中空壁（45 分） | PS045WL-0880 | 丸穴 | 枚 | 50 以上+50 以上 | | 表面のかぶせは 10 以上 |
| | | 鋼製電線管 | 枚 | 50 以上+50 以上 | FA－5H | 鋼製電線管は全長 200 以上 |
| 片壁 | PS060WL-1317<br>(PS060WL-0898) | 丸穴・角穴 | 枚 | 70 以上 | | 表面のかぶせは 10 以上 |
| ALC 壁<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 | PS060WL-1316<br>(PS060WL-1161) | 丸穴・角穴 | 枚 | 40 以上+40 以上 | | 表面のかぶせは 10 以上 |
| | PS060WL-1318 | 角穴・丸穴 | 枚 | 60 以上 | | |
| | PS060WL-0575 | 鋼製電線管 | 枚 | 50 以上+50 以上 | FA－5H | 鋼製電線管は全長 200 以上 |
| | PS060WL-1158<br>(PS060WL-0582) | 丸穴 | 枚 | 70 以上 | | |
| | | 塩ビ管ｽﾘｰﾌﾞ | 枚 | 70 以上 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ床 | PS060FL-1160<br>(PS060FL-0585) | 丸穴 | 枚 | 70 以上 | 7H 金具 | |
| | | 塩ビ管ｽﾘｰﾌﾞ | 枚 | 70 以上 | | ｽﾘｰﾌﾞの床上突出は 30 以下 |
| ALC 床<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ床 | PS060FL-0585 | 丸穴 | 枚 | 70 以上 | 7H 金具 | |
| | | 鋼製電線管 | 枚 | 70 以上 | | 鋼製電線管は全長 200 以上 |
| 中空壁（60 分）<br>ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | PS060WL-1313<br>(PS060WL-1159)<br>(PS060WL-0869) | 丸穴・角穴 | 枚 | 40 以上 | | 表面のかぶせは 10 以上 |

| | | |
|---|---|---|
| 各工法の施工条件を理解し、それらの諸事項の遵守が出来ますか | | □　出来る |

| 開口サイズ（単位：mm） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸 | (　　)φ×(　　)箇所、(　　)φ×(　　)箇所 | | | | |
| 丸 | (　　)φ×(　　)箇所、(　　)φ×(　　)箇所 | | | | |
| 角 | (　　×　　) ×(　　)箇所、(　　×　　) ×(　　)箇所 | | | | |

注意事項 ： 記載内容の不備や不明点がある場合はお電話などでお問い合わせの上、問題が無いことが確認出来次第発行いたします。適切な施工ではない場合はラベルの発行が出来ません。あらかじめご了承ください。

| | |
|---|---|
| 新製品、新工法等のご案内を郵便・電話・電子メール(上表に記載の方のみ)等の方法によるお知らせを希望される方は、サインもしくは捺印してください。 | 記入欄 |

ケーブル貫通部の防火措置工法は品質管理された使用材料を認定通りに正しく施工を行なって初めて実効になるという施工面の品質管理にも重きを置いた特質があります。

工法表示ラベルは材料・施工の両面から大臣認定を取得するにあたり定められた諸条件（使用材料、構造寸法及び施工方法等）に合致し、完成品として品質を重視した防火目的に十分な性能が発揮出来るものである事を確認する目的で完成品に貼り付けるものです。

ラベルの発行基準

ラベルの発行は認定工法通りの材料を使用し、認定工法通りの施工が行われるもののみを対象とし、以下の (1)、(2)及び (3) に適合した時に発行いたします。

(1) 材料面

以下の材料は弊社から供給されること。

| 大臣認定工法番号 | | 弊社からの供給材料（商品名） |
|---|---|---|
| PS060WL－0575 | 丸穴 | プラシール NF－12HM |
| | 鋼製電線管 | プラシール NF－12HM、FA－5H |
| PS060WL－0582 | 丸穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060FL－0585 | 丸穴 | プラシール NF－12HM、<br>C－7H、CS－7H、FA－7H |
| | 鋼製電線管 | |
| PS060WL－0869 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS045WL－0880 | 丸穴 | プラシール NF－12HM |
| | 鋼製電線管 | プラシール NF－12HM、FA－5H |
| PS060WL－0898 | 丸穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1158 | 丸穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1159 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060FL－1160 | 丸穴 | プラシール NF－12HM、<br>C－7H、CS－7H、FA－7H |
| PS060WL－1161 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1313 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1316 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1317 | 丸穴・角穴 | プラシール NF－12HM |
| PS060WL－1318 | 角穴・丸穴 | プラシール NF－12HM |

(2) 施工面

○大臣認定工法(認定内容)を理解し、施工に困難を伴わないと判断できること。

○当社の施工時の注意事項（主な施工条件・カタログの注意事項）の理解とその諸事項の遵守。

(3) 本請求書の記載事項をすべて満たすこと。

ただし、①（参考）欄についてはこの限りではない。

②ラベルの請求枚数は１穴に１枚です。

**お問い合わせ先**

日東化成工業株式会社　　営業部

大阪府大阪市阿倍野区播磨町１－24－24

TEL　：06－6693－3561

FAX　：06－6693－3838

E-mail：osaka@nitto-kasei.co.jp

URL　：https://www.nitto-kasei.co.jp

「工法表示ラベル」発行の流れ

